

設計書等に対する質問への回答

案件名称	天王寺動物園旧コアラ館他各所改修工事
------	--------------------

質問	回答
① A317 旧コアラ館の既存防水押エコンクリート面及び立上り：既存防水撤去跡は 高圧水洗15MPa程度で洗浄すると考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
② A317 脱気筒はステンレス製と考えるて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
③ A309、A317、A319 サービスエリア上部屋根には防水押エコンクリートがありませんがA309によれば防水やり替えの明記があります。 また笠木部分にも塗膜防水の明記がありますが笠木面及び立上り立下り部分に施工すると理解して宜しいでしょうか。 それならばA319図とは相違しますのでお答えをお願いします。	図面No. 318、No. 319のとおり、サービスエリア上部屋根は、平面部シート防水、立ち上がり部塗膜防水の施工でお願いします。
④ A317、A309 屋根伏図に既存塩ビシート撤去の明記がありますが防水押エコンクリート有りなのでしょうか。 若しくは3番の質疑の納まりと同様でしょうか。 御指示下さい。	既存塩ビシート撤去範囲は、図面No. 318改修後の屋上平面図の改質アスファルトシート防水、立上塗膜防水併用範囲を参照願います。併用範囲には、防水押エコンクリートはありません。
⑤ A320 既存パラペット詳細図の笠木部分は防水なしと考えるて宜しいでしょうか。	既存パラペット部分の施工範囲について、図面No. 311を参照ください。
⑥ A320 改修パラペット詳細図の防水立上り部分は防水押エ金物はなしと考えるて宜しいでしょうか。	標仕9.3.4のとおり押エ金物で固定してください。押エ金物は、アングルL30程度で考えています。
⑦ A319 既存及び改修パラペット詳細図ですがどの部分の詳細図でしょうか。	図面No. 318改修後の屋上平面図の改質アスファルトシート防水、立上塗膜防水併用範

御指示下さい。	囲部分の立上り部です。
⑧ A318 既存ルーフドレインは残置と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
⑨ A318 改修ドレイン設置の為スラブに穴明けを実施すると考えて宜しいでしょうか。	改修ドレインは、既設穴を再利用してください。
⑩ A318 改修ドレイン設置以降は既存縦樋に繋げると考えて宜しいでしょうか。 また既存縦樋が無い位置に改修ドレインがある場合縦樋は新設するのでしょうか。 (1通り～4通り間、8通り～11通り間)	既存縦樋につなげてください。 縦樋を新設する予定はありません。
⑪ A318 4通り～5通り間、7通り～8通り間のサービスエリア屋根の改修ドレインに接続する縦樋がありません。 また4通り～5通り間の小屋根にドレイン及び縦樋がありませんが必要ないでしょうか。御指示下さい。	既設縦樋がありますので、既設縦樋につなげてください。
⑫ A102 オオカミ舎のガラス清掃及び枠の塗装及び縦格子新設時オオカミ舎は閉鎖され则认为宜しいでしょうか。 また動物はバックヤードに収納されていると理解して宜しいでしょうか。	飼育担当と調整の上、各作業時動物はバックヤードに収容します。
⑬ A316 旧コアラ館のガラススクリーンですがガラスのクリーニングの為の保管は施工者側で場所を確保するのでしょうか。	お見込みのとおりです。
⑭ A316 現状のガラススクリーン枠の処分は自由処分と考えて宜しいでしょうか。	スクラップ処分としてください。
⑮ A308 旧コアラ館の天井ボードの張替えですが休園日施工と考えて宜しいでしょうか。 またグラスウールボードの参考メーカーを御指示下さい。	お見込みのとおりです。 マグボード（ガラスクロス貼り） BL3225GC3を想定しています。
⑯ A302 仮設計画図で※転落防止対策を講じるとありますがどの部分でしょうか。	防水改修工事部分です。

⑰ A314 門扉Aの改修範囲ですが旗丁番の取替えはA部のみで反対側の旗丁番の取替えは無いと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
⑱ A302 仮設計画図で※転落防止対策を講じるとありますがどの部分でしょうか。	⑯で回答した通りです。
⑲ A102 オオカミ舎のガラス清掃及び枠の塗装及び縦格子新設時はオオカミ舎は閉鎖されると考えて宜しいでしょうか。 また動物はバックヤードに収納されていると理解して宜しいでしょうか。	⑫で回答した通りです。
⑳ A316 旧コアラ館のガラススクリーンですがガラスのクリーニングの為の保管は施工者側で場所を確保するのでしょうか。	⑬で回答した通りです。
㉑ A316 現状のガラススクリーン枠の処分は自由処分と考えて宜しいでしょうか。	⑭で回答した通りです。
㉒ A308 旧コアラ館の天井ボードの張替えですが休園日施工と考えて宜しいでしょうか。 またグラスウールボードの参考メーカーを御指示下さい。	⑮で回答した通りです。