

設計書等に対する質問への回答

案件名称	天王寺動物園仮設トイレ設置工事
------	-----------------

質問	回答
① ・仮設トイレ設置における確認申請は別と 考えてよろしいですか？	お見込みのとおりです。
② 特記仕様書 ・一般共通事項で工事用車両の駐車場は工 事現場内とあるのは、今回建設建物の周 辺と考えてよろしいですか？	動物園敷地内、監督職員の指示によるものと します。
③ 2章 仮設工事 ・監督職員事務所を設置するとありますが、 大きさの明記がありませんのでご指示く ださい	特記仕様書に記載のとおり、監督職員事務 所の設置は不要です。
④ 2章 仮設工事 ・工事用電力で構内既存施設が利用できな いとありますが仮設電気はどこから引き 込めばよいのでしょうか？	近隣の電柱から引込又は発電機等にてご対応 ください。
⑤ 図面A02 工事概要 特記事項 ・仮囲いをガードフェンスで行うとありますが、 上部に目隠しシート等は必要でしょう か？ 又必要に応じて盛替え等発生しま すでしょうか？	目隠しシート及び盛替え等は必要に応じて対 応してください。
⑥ 図面A02 工事概要 特記事項 ・工事期間中は場内警備員を配置するとあ りますが工事搬入口に1人を常駐すると 考えてよろしいですか？	工事動線を含め工事工程に応じて対応して ください。
⑦ 図面A-02 ・工事関係者の休憩スペースはガードフェンス内 と考えてよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
⑧ 図面A-01・A02 ・動物園内は全て禁煙と理解してよろしい でしょうか？	お見込みのとおりです。
⑨ 図面A-04 ・既設柵に防臭対策用蓋を4ヶ所設置とあり ますが柵の径は600角と理解してよろ しいでしょうか？	お見込みのとおりです。

<p>⑩ 図面A-03</p> <ul style="list-style-type: none">・アンカーボルト M12 10 本埋込とありますが長さをご指示ください	<p>あと施工アンカーでの施工も可と考えます。</p>
<p>⑪ 図面A-04</p> <ul style="list-style-type: none">・給水、排水管はアスファルト上、露出配管でよろしいですか？	<p>図面M-04で指定する箇所を除き、露出配管で問題ありません。</p>